

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan 2010	Wykonanie					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Łącznie	w tym źródła finansowania					Stopień zaawansowania
						dochody własne j.s.t.	dochody własne jst na programy i projekty	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
			Zadania inwestycyjne wieloletnie								
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz 2008-2012	6 575 000,00	2 521 090,15	0,00	769 278,66	0,00	1 751 811,49	inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenia w 2014 roku	Urząd Miejski
2.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki 2008-2010	2 404 800,00	2 337 070,69	0,00	909 550,69	0,00	1 427 520,00	oddano do użytkowania w 2010	Urząd Miejski
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	400 000,00	294 542,53	294 542,53	0,00	0,00		Inwestycje zakończone.	Urząd Miejski
4.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pieszku	779 894,00	263 196,00	263 196,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.11.2011r.	Urząd Miejski
5.	600	60016	Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Pieszku	50 000,00	49 279,00	49 279,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
6.	600	60016	Budowa ul. Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Pieszku	532 900,00	523 726,48	523 726,48	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
7.	600	60016	Przebudowa Al. Turystów w Pieszku	64 682,00	16 419,60	16 419,60	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski

9.	600	60016	Budowa drogi od ul. Wąglickiej do m. Wąglik	40 000,00	33 199,80	33 199,80	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
10.	600	60016	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego przebiegu drogi Nr 63	173 000,00	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie czerwiec 2011r.	Urząd Miejski
11.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	1 000 000,00	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
12.	630	63095	Projekt Pisa - Narew	500 000,00	101 193,60	0,00	23 936,49	0,00	77 257,11	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2014.	Urząd Miejski
13.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pisz	100 000,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2011r.	Urząd Miejski
14.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego	100 000,00	73 181,71	73 181,71	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
15.	700	70005	Remont nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu pomiędzy ul. Konopnickiej i ul. Czerniewskiego w Pisz	1 400 000,00	862 540,00	862 540,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
16.	710	71035	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Pisz	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wiem, nic się nie dzieje	Urząd Miejski
17.	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w m. Liski	100 000,00	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00		Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2011r.	Urząd Miejski
18.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz	650 000,00	645 296,57	445 296,57	0,00	200 000,00	0,00	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
19.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pisz II etap	900 000,00	864 285,70	864 285,70	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski

20.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pieszku	100 000,00	59 780,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie września 2012r.	Urząd Miejski
21.	801	80110	Modernizacja pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 1 w Pieszku	1 050 000,00	1 048 061,74	1 048 061,74	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
22.	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pieszku	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2014	Urząd Miejski
23.	801	80195	Nasze centrum informatyczno-językowe	147 102,00	147 101,98	0,00	86 514,60	0,00	60 587,38	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
24.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	241 000,00	150 764,47	150 764,47	0,00	0,00	0,00	Inwestycje zakończone.	Urząd Miejski
25.	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pieszku	7 345 682,00	7 193 162,06	0,00	2 360 766,77	0,00	4 832 395,29	Inwestycja zakończona	Urząd Miejski
26.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Pieszku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie września 2012r.	Urząd Miejski
27.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	189 900,00	1 963,25	0,00	1 963,25	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie września 2012r.	Urząd Miejski
28.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchach	600 000,00	450 000,00	0,00	173 361,00	0,00	276 639,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie września 2011r..	Urząd Miejski
29.	926	92695	Budowa skateparku w Pieszku	70 000,00	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie września 2012r.	Urząd Miejski
30.	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Pieszku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie września 2011r.	Urząd Miejski

31.	926	92695	Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego we wsi Borki	2 000,00	1 833,60	1 833,60	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
32.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	50 000,00	18 716,45	18 716,45	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
33.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Łysoniach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2013r.	Urząd Miejski
34.	750	75023	Rozwój i promocja e-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Pisz	50 000,00	12 207,20	12 207,20	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2013r.	Urząd Miejski
35.	700	70005	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz-etap II- renowacja budynków	80 000,00	19 178,55	19 178,55	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2014r - lista rezerwowa	Urząd Miejski
36.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	213 501,00	191 559,85	0,00	154 236,50	0,00	37 323,35	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2014r.	Urząd Miejski
37.	921	92195	Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiarlu	250 000,00	45 750,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie październik 2011r.	Urząd Miejski
38.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
39.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Nidzkiej w Pisz	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
40.	750	75023	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
41.	852	85295	Pisz ONLINE- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	300 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2014r.	Urząd Miejski
42.	900	90095	Zagospodarowanie parku miejskiego w Pisz	60 000,00	59 787,20	59 787,20	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
43.	600	60016	Budowa ul. Słubickiej w Pisz	206,00	205,10	205,10	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2014r.	Urząd Miejski
44.	801	80110	Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Pisz poprzez zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski

45.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	18 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
46.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Turośli	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie wrzesień 2012r.	Urząd Miejski
47.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przez drogę Nr 58 i tory kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Piszcu wraz oświetleniem	370 000,00	282 674,00	282 674,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona 30.11.2010r.	Urząd Miejski
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
38.	600	60016	Budowa ciągu jezdni za pawilonami przy ul. Kościuszki w Piszcu	120 000,00	93 666,44	93 666,44	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
39.	600	60016	Remont chodników i nawierzchni ul. 1-Maja w Piszcu	641 977,00	641 976,45	641 976,45	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
40.	600	60016	Remont nawierzchni drogi w Kociotku Szlacheckim	102 023,00	98 659,63	98 659,63	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
41.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Piszcu na dz. Nr 1142/10	147 000,00	138 470,00	138 470,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
42.	700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Pisz - zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	1 000 000,00	908 315,64	908 315,64	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
43.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w SP w Kotle Dużym	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
44.	801	80101	Budowa placu zabaw	48 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SP Nr 1 w Piszcu
45.	801	80101	Budowa placu zabaw	124 000,00	123 751,15	123 751,15	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
46.	801	80195	Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pisz w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia	295 879,00	256 753,55	0,00	40 340,54	0,00	216 413,01		UM Pisz

47.	900	90095	Remont kładki dla pieszych na ul. Młodzieżowej w Pisz	345 000,00	320 186,08	320 186,08	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
48.	801	80104	Wyposażenie zaplecza kuchennego w Przedszkolu Nr 1 w Pisz	100 000,00	48 342,38	48 342,38	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
49.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	390 000,00	340 977,87	340 977,87	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
50.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Turowo Duże, Szczeczy Małe, Snopki, Jeże i Trzonki	177 000,00	78 553,07	78 553,07	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
51.	600	60016	Remont drogi przy ul. Gałczyńskiego w Pisz	200 000,00	178 103,14	178 103,14	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
52.	900	90095	Remont sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Wyzwolenia w Pisz	65 000,00	64 539,00	64 539,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
53.	750	75023	Zakup kserokopiarki	16 500,00	16 335,80	16 335,80	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
54.	851	85195	Zakup pomp infuzyjnych	30 000,00	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
55.	900	90095	Remont kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Pisz	65 000,00	64 242,72	64 242,72	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
56.	600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej na działce Nr 350/27	120 000,00	116 979,27	116 979,27	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
57.	600	60016	Remont nawierzchni chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 1182/3 - ul. Trzcinowa	550 000,00	342 810,00	342 810,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
58.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Czerniewskiego w Pisz na odcinku od skrzyżowania z ul. Wołodyjowskiegoz ul. Wojska Polskiego	95 000,00	54 746,72	54 746,72	0,00	0,00	0,00		UM Pisz

59.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pisz	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
60.	600	60016	Remont nawierzchni drogi do ogrodów działkowych w Pisz na dz. o nr. geod. 535, 541/3	380 000,00	359 691,51	359 691,51	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
61.	900	90095	Przebudowa odwodnienia od budynków przy Pl. Daszyńskiego w Pisz	60 000,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
62.	750	75075	Zakup namiotu do działań promocyjnych	6 000,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
63.	700	70005	Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 77/19 w Pilchach	62 000,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
64.	750	75023	Budowa monitorinu miasta Pisz	25 000,00	24 204,48	24 204,48	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
65.	900	90015	Zakup oraz demontaż linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Daszyńskiego w Pisz	80 000,00	73 102,44	73 102,44	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
66.	750	75023	Modernizacja przepompowni przy Urzędzie Miejskim w Pisz	10 000,00	9 991,50	9 991,50	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
67.	750	75075	Zakup patelni do działań promocyjnych	9 000,00	8 296,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
68.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych w Szerokim Borze Piskim	39 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
69.	851	85195	Zakup sprzętu medycznego	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		UM Pisz
70.	750	75075	Zakup i montaż choinki	40 300,00	40 223,40	40 223,40	0,00	0,00	0,00		UM Pisz

71.	801	80101	Modernizacja systemu monitoringu	7 500,00	7 467,62	7 467,62	0,00	0,00	0,00		SP Nr 2 w Pisz
Ogółem				33 161 646,00	23 168 874,34	9 713 204,01	4 575 723,70	200 000,00	8 679 946,63		

Z wydatków inwestycyjnych ogółem na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 zaliczono:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
1.	600	60016	Remont nawierzchni chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 1182/3 - ul. Trzećcinowa	330.000	30.06.2011
2.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego	70.000	30.06.2011
3.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchach	450.000	30.06.2011
	Razem			850.000	

BURMISTRZ
Jan Alicki