

zapytanie nr 1

Org. 271.15.8.2019

Temat: zapytanie w sprawie Org.271.15.2019

Nadawca: _____


Data: 2019-06-07, 14:18

Adresat: "pisz@home.pl" <pisz@home.pl>

OVS

10.06.2019

[signature]



Dzień dobry!

Prosimy o potwierdzenie otrzymania pisma.

Z poważaniem

— Załączniki: _____

zapytanie Org.271.15.2019.pdf

355 KB

Dotyczy: Org.271.15.2019 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie oraz sprostowanie (korektę) przedmiarów robót:

1) Zagospodarowanie terenu:

- a) Poz. 22 przedmiaru - Dostawa i montaż urządzeń do zabawy zgodnie z projektem technicznym. *Brak w zamieszczonej dokumentacji wykazu i specyfikacji urządzeń placu zabaw. Prosimy o uzupełnienie.*
- b) Poz.38 przedmiaru - Sadzenie drzew i krzewów liściastych -- *brak wykazu drzew i krzewów. Prosimy o uzupełnienie.*
- c) Poz. 39 przedmiaru -- Sadzenie krzewów żywopłotowych [..] -- *zieleni niskopienna -- brak wykazu roślin. Prosimy o uzupełnienie.*
- d) Różnica pomiędzy cz. rysunkową projektu zagospodarowania a cz. opisową i przedmiarem robót:

Wg rys.Z-2 warstwy:

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cem-piaskowa 5cm
- warstwa górna kruszywo łamane 20cm
- warstwa dolna kruszywo 15cm

Wg przedmiaru i opisie projektu budowlanego zagospodarowania terenu pkt 11.:

poz.5 -- podbudowa z mieszanki związanej cementem gr.15cm

poz.6 -- dolna podbudowa z mieszanki niezwiązanej gr.15cm

Różnica w rodzaju materiałów w warstwie górnej i dolnej podbudowy. Brak w przedmiarze dodatku na zwiększenie do 20cm. Prosimy o wyjaśnienie.

- e) Różnica w rodzaju materiałów w przedmiarze i opisie projektu budowlanego zagospodarowania terenu pkt 11 w zakresie krawężników (przedmiar 15x30 a opis do projektu 8x30). *Prosimy o wyjaśnienie stosujemy krawężnik 15x30 czy obrzeże betonowe 8x30?*

2) Branża budowlana:

- a) Brak w przedmiarach podkładów betonowych pod stopy, ławy fundamentowe
- b) Uwzględniono tylko częściowe obsypanie fundamentów i ścian fundamentowych
- c) Poz.94 przedmiaru robót ogólnobudowlanych przekrój krokwi powinien być 10x20cm a nie 8x20cm
- d) Poz.102 przedmiaru robót ogólnobudowlanych przekrój krokwi koszarowej powinien być 12,5x25cm a nie 10x20cm
- e) Poz.180 przedmiaru (styropian gr.10cm) izolacja podposadzkowa I piętra wg przekroju rys.A5 to styropian posadzkowy gr. 10cm; natomiast w opisie branży architektonicznej pkt 6.7.1 jest styropian akustyczny 5cm. *Prosimy o wyjaśnienie.*
- f) *Czy pomieszczenie techniczne i pomieszczenie kotłowni jest wydzielone pożarowo? Czy okno kotłowni (Ø8(120x150) nie powinno być oknem w klasie ppoż. itp. w pasie oddzielenia?*
- g) *Prosimy o określenie rodzaju wypełnienia i rodzaju okleiny drzwi płytowych z płyty MDF oraz jej koloru?*
- h) *Prosimy o określenie koloru drzwi stalowych i aluminiowych wewnętrznych?*